



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED
ESTRADA BARRO PRETO COR-020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PARCELAS:	1 04/23	2 05/23	3 06/23	4 07/23	5 08/23	6 09/23	7 10/23	8 11/23	9 12/23	10 01/24	11 02/24	12 03/24
1.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED - AV. DO BARRO	1.519.757,64	% Período:	8,37%	21,87%	30,56%	30,56%	8,65%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.902,10	% Período:	100,00%											
1.2.	TRANSFORMADORES DE ENERGIA	107.818,23	% Período:	100,00%											
1.3.	INSTALAÇÃO DE NOVOS POSTES DE CONCR	344.830,72	% Período:	3,63%	96,37%										
1.4.	LUMINÁRIAS LED	131.407,20	% Período:					100,00%							
1.5.	CABEAMENTO	254.416,50	% Período:			50,00%	50,00%								
1.6.	ACESSÓRIOS	674.382,89	% Período:			50,00%	50,00%								
Total: R\$ 1.519.757,64															
PERÍODO:				%:	8,37%	21,87%	30,56%	30,56%	8,65%						
				Repass:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	127.227,59	332.323,46	464.399,70	464.399,69	131.407,20						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				INVESTIMENTO:	127.227,59	332.323,46	464.399,70	464.399,69	131.407,20						
ACUMULADO:				%:	8,37%	30,24%	60,80%	91,35%	100,00%						
				REPASSE:	-	-	-	-	-						
				CONTRAPARTIDA:	127.227,59	459.551,05	923.950,75	1.388.350,44	1.519.757,64						
				OUTROS:	-	-	-	-	-						
				INVESTIMENTO:	127.227,59	459.551,05	923.950,75	1.388.350,44	1.519.757,64						

CORDEIRÓPOLIS/SP

Local

terça-feira, 7 de março de 2023

Data

Representante Tomador

Nome: Marcelo José Coghi

Cargo: Secretário de Obras

Responsável Técnico

Nome: Ricardo Peixoto dos Santos

CREA/CAU: 5070047301

ART/RRT: 28027230230270722