



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	025604	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORD	INFRAESTRUTURA URBANA	RECAPEAMENTO RUA SILVIO MOREIRA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.533,16	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA DE OBRA	3.533,16	% Período:	100,00%											
2.	RECAPEAMENTO ASFALTICO	404.081,47	% Período:		45,69%	45,69%	8,61%								
2.1.	FRESAGEM	41.677,48	% Período:		50,00%	50,00%									
2.2.	RECAPEAMENTO	327.599,04	% Período:		50,00%	50,00%									
2.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	34.804,95	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 407.614,63			%:	0,87%	45,30%	45,30%	8,54%								
Período:	Repass:	3.330,25		174.034,34	174.034,34	32.806,07									
	Contrapartida:	202,91		10.603,92	10.603,92	1.998,88									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	3.533,16		184.638,26	184.638,26	34.804,95									
Acumulado:	%:	0,87%		46,16%	91,46%	100,00%									
	Repass:	3.330,25		177.364,59	351.398,93	384.205,00									
	Contrapartida:	202,91		10.806,83	21.410,75	23.409,63									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	3.533,16		188.171,42	372.809,68	407.614,63									
Administração Local:															

CORDEIROPOLIS/SP
Local
terça-feira, 11 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LIANE HATIZUKA YOSHIDA
CREA/CAU: A143535-3
ART/RRT: 16108700