

Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração de Projeto Executivo e Execução das obras de implantação do Anel Viário de Cordeirópolis

Local: Cordeirópolis/SP

ITEM	SERVIÇO	VALOR ORÇADO	PERCENTUAL	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
1	Anel Viário			1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Projeto Executivo	R\$ 350.112,11	0,33%			R\$ 350.112,11					
						100,00%					
1.2	Canteiro de obras	R\$ 1.650.934,32	1,58%				R\$ 1.650.934,32				
							100,00%				
1.3	Serviços Preliminares e Terraplenagem	R\$ 35.739.286,31	34,20%					R\$ 2.382.619,09	R\$ 2.382.619,09	R\$ 2.382.619,09	R\$ 2.382.619,09
								6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
1.4	Drenagem	R\$ 11.371.396,58	10,88%						R\$ 1.137.139,66	R\$ 1.705.709,49	R\$ 2.274.279,32
									10,00%	15,00%	20,00%
1.5	Pavimentação	R\$ 45.785.392,00	43,81%								
1.6	Sinalização	R\$ 6.746.293,52	6,46%								
1.7	Paisagismo e Obras Complementares	R\$ 2.868.351,52	2,74%								
TOTAIS		R\$ 104.511.766,35		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350.112,11	R\$ 1.650.934,32	R\$ 2.382.619,09	R\$ 3.519.758,75	R\$ 4.088.328,57	R\$ 4.656.898,40
Acumulado				0,0%	0,0%	0,3%	1,9%	4,2%	7,6%	11,5%	15,9%
Acumulado				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350.112,11	R\$ 2.001.046,43	R\$ 4.383.665,52	R\$ 7.903.424,26	R\$ 11.991.752,83	R\$ 16.648.651,24

TÓRIO Nº XXX/2023 O FINANCEIRO											
Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração de Projeto Executivo e Execução das obras de imp											
Local: Cordeirópolis/SP											
ITEM	SERVIÇO	VALOR ORÇADO	PERCENTUAL	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
1	Anel Viário			9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Projeto Executivo	R\$ 350.112,11	0,33%								
1.2	Canteiro de obras	R\$ 1.650.934,32	1,58%								
1.3	Serviços Preliminares e Terraplenagem	R\$ 35.739.286,31	34,20%	R\$ 2.382.619,09	R\$ 2.382.619,09	R\$ 2.382.619,09	R\$ 2.382.619,09	R\$ 2.382.619,09	R\$ 2.382.619,09	R\$ 2.382.619,09	R\$ 2.382.619,09
				6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
1.4	Drenagem	R\$ 11.371.396,58	10,88%	R\$ 2.274.279,32	R\$ 1.705.709,49	R\$ 1.137.139,66	R\$ 1.137.139,66				
				20,00%	15,00%	10,00%	10,00%				
1.5	Pavimentação	R\$ 45.785.392,00	43,81%				R\$ 4.162.308,36	R\$ 4.162.308,36	R\$ 4.162.308,36	R\$ 4.162.308,36	R\$ 4.162.308,36
							9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
1.6	Sinalização	R\$ 6.746.293,52	6,46%								
1.7	Paisagismo e Obras Complementares	R\$ 2.868.351,52	2,74%	R\$ 478.058,59	R\$ 478.058,59	R\$ 478.058,59	R\$ 478.058,59	R\$ 478.058,59	R\$ 478.058,59		
				16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%		
TOTAIS		R\$ 104.511.766,35		R\$ 5.134.956,99	R\$ 4.566.387,16	R\$ 3.997.817,33	R\$ 8.160.125,69	R\$ 7.022.986,04	R\$ 7.022.986,04	R\$ 6.544.927,45	R\$ 6.544.927,45
				4,91%	4,37%	3,83%	7,81%	6,72%	6,72%	6,26%	6,26%
Acumulado				20,8%	25,2%	29,0%	36,8%	43,6%	50,3%	56,5%	62,8%
Acumulado				R\$ 21.783.608,23	R\$ 26.349.995,39	R\$ 30.347.812,72	R\$ 38.507.938,41	R\$ 45.530.924,45	R\$ 52.553.910,49	R\$ 59.098.837,94	R\$ 65.643.765,39

							 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS Estado de São Paulo				
Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração de Projeto Executivo e Execução das obras de imp											
Local: Cordeirópolis/SP											
ITEM	SERVIÇO	VALOR ORÇADO	PERCENTUAL	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
1	Anel Viário			17	18	19	20	21	22	23	24
1.1	Projeto Executivo	R\$ 350.112,11	0,33%								
1.2	Canteiro de obras	R\$ 1.650.934,32	1,58%								
1.3	Serviços Preliminares e Terraplenagem	R\$ 35.739.286,31	34,20%	R\$ 2.382.619,09 6,67%	R\$ 2.382.619,09 6,67%	R\$ 2.382.619,09 6,67%					
1.4	Drenagem	R\$ 11.371.396,58	10,88%								
1.5	Pavimentação	R\$ 45.785.392,00	43,81%	R\$ 4.162.308,36 9,09%	R\$ 4.162.308,36 9,09%	R\$ 4.162.308,36 9,09%	R\$ 4.162.308,36 9,09%	R\$ 4.162.308,36 9,09%	R\$ 4.162.308,36 9,09%		
1.6	Sinalização	R\$ 6.746.293,52	6,46%					R\$ 1.349.258,70 20,00%	R\$ 2.023.888,06 30,00%	R\$ 2.023.888,06 30,00%	R\$ 1.349.258,70 20,00%
1.7	Paisagismo e Obras Complementares	R\$ 2.868.351,52	2,74%								
TOTALS		R\$ 104.511.766,35		R\$ 6.544.927,45 6,26%	R\$ 6.544.927,45 6,26%	R\$ 6.544.927,45 6,26%	R\$ 4.162.308,36 3,98%	R\$ 5.511.567,07 5,27%	R\$ 6.186.196,42 5,92%	R\$ 2.023.888,06 1,94%	R\$ 1.349.258,70 1,29%
Acumulado				69,1%	75,3%	81,6%	85,6%	90,9%	96,8%	98,7%	100,0%
Acumulado				R\$ 72.188.692,84	R\$ 78.733.620,29	R\$ 85.278.547,74	R\$ 89.440.856,11	R\$ 94.952.423,17	R\$ 101.138.619,59	R\$ 103.162.507,65	R\$ 104.511.766,35