

Objeto: REFORMA DA COBERTURA CEI MILTON ALTONIO VITTE

Local: CORDEIRÓPOLIS / SP




PREFEITURA MUNICIPAL
DE CORDEIRÓPOLIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,31%	100,00%	100,00%			
		35.985,79	35.985,79	R\$ 35.985,79			
2	COBERTURA EM TELHA METÁLICA	84,62%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		247.339,31	247.339,31	61.834,83	R\$ 61.834,83	R\$ 61.834,83	R\$ 61.834,83
3	RECONSTRUÇÃO DO OITÃO EM ALVENARIA ESTRUTURAL	1,73%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		5.045,32	5.045,32	1.261,33	R\$ 1.261,33	R\$ 1.261,33	R\$ 1.261,33
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,34%	100,00%				100,00%
		3.921,48	3.921,48				R\$ 3.921,48
		100,00%	100,00%				
	TOTAL COM BDI	R\$ 292.291,90	R\$ 292.291,90	R\$ 99.081,95	R\$ 63.096,16	R\$ 63.096,16	R\$ 67.017,64

Cordeirópolis, 27 de março de 2025.


Ricardo Feixoto dos Santos

Engº Civil - CREASP